



ООО «Энергокомплект»
 г.Волгоград, ул.Переяславская, д.5а
 ИНН 3441043324 КПП 344101001
 ОГРН 1123459003403
 ОКПО 09560522
 р/с 40702810711000030409
 Отделение №8621 Сбербанка России
 г.Волгоград к/с 30101810100000000647 БИК
 041806647 тел./факс (8442) 26-33-77
 тел./факс (8442) 26-38-77
 e-mail: info@ek34.ru
 www.ek34.ru

Опросный лист на изготовление шкафа АВР

№	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ	ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА	
1	Наименование и номер шкафа, панели (стандарт)		
2	Номинальный ток ввода	А	
3	Номинальное напряжение	В	
4	Напряжение цепей управления	В	
5	СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ		
7	Номер схемы вторичных соединений (для стандартного)		
	Количество отходящих присоединений.		
8	Название в рамке		
9	Включение резервного напряжения	При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		- верхний предел, % от $U_{ном}$	
	- нижний предел, % от $U_{ном}$		
10	Возврат на основной ввод	Автоматический	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		Ручной	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
11	Контроль параметров резервного ввода	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
12	Задержка времени при переключении	- на резервный ввод, сек.	
		- на возврат на основной ввод, сек.	
13	Аппаратное решение АВР	- контакторы (пускатели)	
		- автоматы с моторным приводом	
14	Ввод	- количество	
		- расположение	<input type="checkbox"/> Сверху <input type="checkbox"/> Снизу <input type="checkbox"/> Сбоку
15	Выводы	- количество	
		- расположение	<input type="checkbox"/> Сверху <input type="checkbox"/> Снизу <input type="checkbox"/> Сбоку
16	Наличие устройств сигнализации и контроля	- вольтметр	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		- амперметр	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		- светосигнальная арматура	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		- контроллер	
17	Степень защиты, IP		
18	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое		
19	Габаритные размеры, мм	В Ш Г	
20	Исполнение	- напольное	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		- навесное	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
		- встроенное	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
21	Принудительная вентиляция	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Данные о заказчике			
Местонахождение организации			
Наименование организации			
Телефон, факс			
Контактное лицо			